

Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es metro lineal. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2012 y esta incluido en el Reporte del Primer Trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,233,215	\$1,233,215	\$1,233,215	79.17	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. a unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,889	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$809,624	\$809,624	\$809,624	91.32	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Copoya).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$494,768	\$494,768	\$494,768	93.74	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$494,768	\$494,768	\$494,768	94.19	\$0	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365082	Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2013	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	100.00	\$0	Piso	441	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos).
CHP13140300365105	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-04-05-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$377,886	\$377,886	\$377,886	74.99	\$0	Red de Alcantarillado	65	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$126,014.17. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP13150100468739	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado).	2.1.3.-101-02-04-05-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150100490137	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Altos De Norte. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte).	2.1.3.-101-01-01-02-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$66,865	100.00	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150100490222	Trabajos Complementarios De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Linda Vista Shanká. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.1.3.-101-01-01-02-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$323,769	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150200532632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$1,383,080	\$1,383,080	\$1,383,080	50.00	\$0	Lote	99	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Mezcla de recursos, FISM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$2,035,565.35 del cual en este segundo trimestre se han pagado \$652,485.27; y FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$730,594.82 del cual en este segundo trimestre se han pagado \$730,594.82.

Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP13150200532638	Drenaje Sanitario En La Colonia Pomarrosa. Tuxtla Gutiérrez.	2.1.3.-101-01-01-02-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$213,607	\$213,607	\$213,607	50.00	\$0	Lote	36	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La Unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535729	Construcción De Planta De Tratamiento. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.1.3.-101-01-05-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$2,968,307	\$2,968,307	\$2,968,307	50.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Planta de Tratamiento. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535795	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-01-01-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	32	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535838	Colector Pluvial Ubicado En La Calle Central Y 4ª. Norte. Tuxtla Gutiérrez	2.1.3.-101-01-01-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343427	Introducción De Energía Eléctrica. Copoya, (Barrio 14 De Febrero).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	100.00	\$0	Red Eléctrica	80	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$607,620	\$607,620	\$607,620	50.00	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada.
CHP14140200343572	Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	100.00	\$0	Red Eléctrica	35	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral).	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$1,595,623	\$1,595,623	\$1,595,623	70.17	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$678,405.49. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Monto Autorizado (\$1,822,728.87), Ampliación de Monto (451,299.97).
CHP14140300365078	Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.2.1.-101-01-02-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,214	\$288,214	\$288,214	99.85	\$0	Red Eléctrica	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 438.48. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP14140300365100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-01-02-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	100.00	\$0	Red Eléctrica	58	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP14140300365104	Introducción A La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.1.3.-101-01-04-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365364	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala).	2.2.1.-101-01-02-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	100.00	\$0	Red Eléctrica	63	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$876,057	\$876,057	\$876,057	96.36	\$0	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.1.3.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$187,857	\$187,857	\$187,857	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$356,035	\$356,035	\$356,035	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán).	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$762,949	\$762,949	\$762,949	83.75	\$0	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.

Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,501,827	\$2,501,827	\$2,501,827	88.82	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,007,285	\$2,007,285	\$2,007,285	79.50	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,627,181	\$1,627,181	\$1,627,181	82.36	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	87.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$214,864	\$214,864	\$214,864	50.00	\$0	Red de Agua	110	0.00	25.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400411099	Ampliación De La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores).	2.1.3.-101-01-04-02-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	62	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recurso FISM 2014 y FISM 2013 (ECONOMIAS). / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la cantidad de \$229,337.50 y de FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de \$258,653.18. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400412050	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-00-00-00-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400412055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$1,940,890	\$1,940,890	\$1,940,890	57.42	\$0	Metros Cuadrados	1,754	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400412060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,347,832	\$2,347,832	\$2,347,832	83.93	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14150100468726	Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Loma Larga. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,957,314	\$3,957,314	\$3,957,314	\$3,957,314	\$1,978,657	\$1,978,657	\$1,978,657	50.00	\$0	Lote	262	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de recursos FISM 2014 (Economías) y FISM 2013 (Rend.) y Años Anteriores. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Obra en Proceso. Mezcla de recursos FISM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$3,597,862.63 de los cuales en este segundo trimestre se han pagado \$1,619,205.41 y FISM 2013 (Rendimientos) y Años Anteriores con un monto autorizado de \$359,451.82 de los cuales en este segundo trimestre se han pagado \$359,451.82.
CHP14150200527582	Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,254,581	\$5,254,581	\$5,254,581	89.50	\$0	Metros	70	0.00	88.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Obra Refrendada. - Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14150200535856	Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita, Terán).	2.2.3.-101-01-09-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,155,580	\$4,155,580	\$4,155,580	\$4,155,580	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	240	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de recursos FISM 2014 (Economías) y FISM 2014 (Rendimientos). / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Obra en Proceso. La mezcla de recursos es FISM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$3,411,810.08; y FISM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$743,770.28. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$503,836	\$503,836	\$503,836	50.00	\$0	Lote	25	0.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Sin Observaciones.
CHP15150200535933	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Azucena, Calle Olivo Sur, Cerrada Margarita Y Blvd. Las Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	65	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	62	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP15150200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536152	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primavera (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	31	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536172	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primavera Entre Avenida Laurel Y Avenida Álamo. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536209	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Sobre Cauce De Arroyo Entre Calle Nogal Hasta Calle Guayacán 2. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536263	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Tzocotumbak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	58	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,529,217	\$1,529,217	\$1,529,217	79.67	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP13140300378126	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario).	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,130	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$350,000.00 y FAFM 2013 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$554,134.50.
CHP14140400412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$7,873,229	\$7,873,229	\$7,873,229	78.84	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	85.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$3,000,000.00 de los cuales en este Segundo Trimestre se pago la cantidad de \$887,229.27; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00 de los cuales en este Segundo Trimestre se pago la cantidad de \$6,986,000.00.
CHP14140400412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal „Profesor Efraín Fernández Castillejos“. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,298,219	\$3,298,219	\$3,298,219	82.58	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$1,000,000.00 de los cuales en este Segundo Trimestre se pago la cantidad de \$304,219.24; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$2,994,000.00 de los cuales en este Segundo Trimestre se pago la cantidad de \$2,994,000.00.
CHP14150100489409	Obras Complementarias Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2014	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$1,580,744	\$1,580,744	\$1,580,744	77.72	\$0	Lote	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2014(Economías) y FAFM 2013 y Años Anteriores. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014(Economías) con un monto autorizado de \$511,225.93 y FAFM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$1,522,695.36. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP14150100489442	Remodelación Del Parque Del Fraccionamiento Las Arboledas. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Arboledas).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2014 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.



Total: 90

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14140400415890	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$14,483,275	\$14,483,275	\$14,483,275	90.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$11,797,233	\$11,797,233	\$11,797,233	79.30	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,234,788	\$6,234,788	\$6,234,788	89.16	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400460327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	85.00	Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es complementario de un Proyecto FAFM 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Obra aun no se termina debido a que este recurso es Complementario de un Proyecto FORTAMUN. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal y Profesor Efraín Fernández Castillejos. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es Complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este recurso es Complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014.
CHP15150200536470	Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin observaciones
CHP14140400412327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo y Octavio Paz. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Vida Mejor).	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,051	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 con un monto autorizado de \$1,991,085.63; FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$208,914.37; PREP 2014 (RAMO 15) con un monto autorizado de \$900,000.00; y Estatal (FAFEF) con un monto autorizado de \$1,600,000.00. Este proyecto esta incluido en el Reporte del Cuarto Trimestre de 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,775,237	\$12,775,237	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	85.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,715,277	\$4,715,277	\$2,517,759	\$2,517,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	24.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490516	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,815,438	\$5,815,438	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Elemento. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$270,434	\$270,434	\$270,434	\$270,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200536792	15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Cadox 2014. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	33,250	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro:

| F15 A. Última actualización: 29 de Julio de 2015, información generada por: C. Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Telefono: 6128195.