

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14150100468726	Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Loma Larga. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,957,314	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	\$5,961,475	\$5,961,475	\$5,961,475	84.76	\$0	Lote	262	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. Incremento del monto autorizado por \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Red de Agua / Registro: Obra en Proceso. Incremento del Monto inicial del Proyecto por un monto de \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$2,004,160.18; la mezcla de recursos se compone por FISM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$3,597,862.63 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$3,597,862.63 y FISM 2013 (Rendimientos) y Años Anteriores con un monto autorizado de \$359,451.82 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$359,451.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$981,171	\$981,171	\$981,171	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$26,501.71 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100468739	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado).	2.1.3.-101-02-04-05-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200532632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$1,738,045	\$1,738,045	\$1,738,045	62.83	\$0	Lote	99	0.00	45.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Mezcla de recursos, FISM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$2,035,565.35 del cual en este tercer trimestre se han pagado \$1,007,449.74; y FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$730,594.82 del cual en este segundo trimestre se han pagado \$730,594.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200532638	Drenaje Sanitario En La Colonia Pomarrosa. Tuxtla Gutiérrez.	2.1.3.-101-01-01-02-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	100.00	\$0	Lote	36	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150200535729	Construcción De Planta De Tratamiento. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.1.3.-101-01-05-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Planta de Tratamiento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535795	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-01-01-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$289,800	\$289,800	\$289,800	50.00	\$0	Lote	32	0.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535838	Colector Pluvial Ubicado En La Calle Central Y 4ª. Norte. Tuxtla Gutiérrez	2.1.3.-101-01-01-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	100.00	\$0	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535933	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Azucena, Calle Olivo Sur, Cerrada Margarita Y Blvd. Las Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$663,764	\$663,764	\$663,764	96.77	\$0	Lote	65	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$924,846	\$924,846	\$924,846	91.19	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$576,915	\$576,915	\$576,915	97.29	\$0	Lote	60	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP15150200536152	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536172	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primavera Entre Avenida Laurel Y Avenida Álamo. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$249,302	\$249,302	\$249,302	50.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536209	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Sobre Cauce De Arroyo Entre Calle Nogal Hasta Calle Guayacán 2. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$662,350	\$662,350	\$662,350	66.75	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536263	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Tzocotumbak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572966	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Rizo De Oro Entre Av. Campeche Y Av. Baja California. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572989	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Velasco Suárez Entre Avenida Josefa Ortiz De Domínguez Y Avenida San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	100.00	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573018	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Laurel Entre Calle Las Rosas Y Calle Girasol. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.1.3.-101-02-01-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573035	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Jerusalén Entre Privada Israel Y Av. Panteón San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.1.3.-101-02-01-05-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$410,539	\$410,539	\$410,539	94.60	\$0	Vivienda	16	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573097	Introducción De Agua Potable En La Calle Turquesa Entre Avenida Sinaloa Y Avenida Distrito Federal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.2.3.-101-01-09-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$323,977	\$323,977	\$323,977	50.00	\$0	Lote	30	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573137	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573174	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc Entre Av. Ocozacoautla Y Av. Carranza. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilómetro 4).	2.1.3.-101-01-01-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquís).	2.1.3.-101-01-01-02-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	79	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573234	Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,458	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573252	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	757	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP15150300575275	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tacaná Y Calle Lomas De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Boulevard Lomas Del Oriente Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Del Río. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	73	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	81	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300575395	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En La Colonia México. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.2.3.-101-01-02-05-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	100.00	\$0	Lote	225	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Tanque. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es BANOBRAS 2013. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Copoya).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343457	Ampliación De La Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	100.00	\$0	Red Eléctrica	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343486	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$284,695	\$284,695	\$284,695	76.41	\$0	Red Eléctrica	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$87,880 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,110	\$1,215,110	\$1,215,110	99.99	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$131.32 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$389,143	\$389,143	\$389,143	93.31	\$0	Red Eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$27,906.67 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral).	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	100.00	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Monto inicial \$1,822,728.87, ampliación presupuestal de \$451,299.97. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna).	2.2.1.-101-01-02-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	100.00	\$0	Red Eléctrica	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14140300365101	Reubicación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta).	2.1.3.-101-01-01-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,301,093	\$1,301,093	\$1,301,093	99.37	\$0	Drenaje	81	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$8,203.89 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,097	\$909,097	\$909,097	100.00	\$0	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$39.99 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.1.3.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$217,958	\$217,958	\$217,958	58.01	\$0	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$157,756.82 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán).	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$801,807	\$801,807	\$801,807	88.01	\$0	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$109,187.11 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	100.00	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	100.00	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,949,897	\$1,949,897	\$1,949,897	98.70	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$356,780	\$356,780	\$356,780	83.02	\$0	Red de Agua	110	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200527582	Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,754	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,483,613	\$1,483,613	\$1,483,613	95.25	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$73,986.54 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$850,335	\$850,335	\$850,335	95.91	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitada con Ahorro Presupuestal de \$36,234.78 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14150100489409	Obras Complementarias Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2014	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2014 (Economías) y FAFM 2013 y Años Anteriores. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$511,225.93 y FAFM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$1,522,695.36. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489501	Remodelación Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2014 (Economías). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489548	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489600	Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente)	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$407,896	\$407,896	\$407,896	92.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$30,728.80 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del Dif Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16°. Poniente Norte No.1651, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$637,419	\$637,419	\$637,419	93.86	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$41,707.10 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489668	Acondicionamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Poniente No.554, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	50.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	50.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200336655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala.	2.2.1.-101-SE-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$638,983	\$638,983	\$638,983	98.31	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$11,016.95 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2012 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2013 y Contingencias Económicas. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$3,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,993,999	\$3,993,999	\$3,993,999	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$1,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$2,994,000.00. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco).	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,675,779	\$3,675,779	\$3,675,779	99.25	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$27,618.04 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP13150200536655	Construcción Del Rincón Del Arte. Tuxtla Gutiérrez (Interior De Convivencia Infantil Col. Maya).	2.2.2.-101-16UE-01-01-54-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,127	\$595,127	\$595,127	99.19	\$0	Lote	1,160	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$4,872.81 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es Proyectos de Cultura 2013 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP15150200536470	Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150300575541	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Camino Club Campestre-Ejido Villa Hermosa (0 000.00 Al 1 000.00 Km). Tuxtla Gutiérrez (Ejido Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,592,500	\$1,592,500	\$1,592,500	92.95	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575595	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,786,931	\$1,786,931	\$1,786,931	93.40	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$4,842,617	\$4,842,617	\$4,842,617	74.82	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 8ª. Oriente Entre 1ª. Norte Y 1ª. Sur En La Colonia El Jobo. Tuxtla Gutiérrez (El Jobo).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$6,630,154	\$6,630,154	\$6,630,154	93.67	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616	Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,889,287	\$2,889,287	\$2,889,287	98.39	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575626	Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,506	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,506	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,792	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP14140400415753	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,199,602	\$19,199,602	\$19,199,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$904.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,857,302	\$14,857,302	\$14,857,302	99.87	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	100.00	Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es complementario de un proyecto FAFM 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal „Profesor Efraín Fernández Castillejos“. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572831	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozocoautla Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,693,240	\$1,693,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. No se han ministrado recursos. Mezcla de recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00. No se han ministrados los recursos del Programa Hábitat. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572863	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,940	\$1,259,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. No se han ministrado recursos. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$755,964.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$503,976.00. No se han ministrados los recursos del Programa Hábitat. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP15150300572888	Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdc Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente).	2.7.1.-101-10SS-09-03-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$687,915	\$687,915	\$687,915	50.00	\$0	Lote	3,926	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$825,498.00 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$412,749.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$275,166.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572719	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Duela). Tuxtla Gutiérrez (Kilometro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,132,980	\$1,132,980	\$809,529	\$809,529	\$809,529	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de \$612,662.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$288,850.40; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de \$971,434.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$485,717.10; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de \$34,961.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$34,961.00. El monto Ministrado de HABITAT 2015 para este proyecto corresponde a la cantidad de \$485717.10.
CHP15150300572778	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilometro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,480,990	\$2,480,990	\$1,649,093	\$1,649,093	\$744,297	\$744,297	\$744,297	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	33.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$165,085.07; HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,488,594.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$446,578.20; Recurso Estatal con un monto autorizado de \$442064 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$132,633.73.
CHP15150300575416	Equipamiento Complementario Del Gimnasio De Acondicionamiento Físico Del Deportivo Bicentenario De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-03SE-04-01-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	537,102	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2012	\$12,775,237	\$12,775,237	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	79.81	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	92.85	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto en Proceso.
CHP15150100490502	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,715,277	\$4,715,277	\$1,592,389	\$1,592,389	\$1,532,958	\$1,532,958	\$1,532,958	32.51	\$0	Lote	553,374	0.00	42.85	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490516	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,815,438	\$5,815,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Elemento. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$270,434	\$270,434	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	86.86	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard "Belisario Domínguez" Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora			Ciclo Recurso											Población			
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200563792	15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Candox 2014. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	100.00	\$0	Lote	33,250	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Evento. / Registro: Proyecto Finalizado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es CONACULTA 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Dominguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Juyyo Mayu, 1ª Etapa.		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,300,000	\$51,248,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418946	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-05-01-52-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	100.00	\$0	Cancha Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Cancha Deportiva. / Registro: Proyecto Finalizado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317962	Drenaje Y Pavimentación Del Circuito Principal En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2.1.3.-101-01-04-01-52-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finalizado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

| F15 A. Última actualización: 28 de Octubre de 2015, información generada por: Arq. Ramón Donato Morgado Sinta, Encargado de la captura del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Teléfono: 6128195.