

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto						Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1616020070833	Adquisición De Software Y Hardware - 148143	148143	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,897	\$1,386,897	\$1,386,897	\$1,386,897	\$1,386,897	\$1,386,897	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691254	Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186729	186729	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,600	\$3,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2980. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691255	Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186289	186289	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$309,600	\$309,600	\$309,600	\$309,600	\$154,800	\$154,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691256	Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185604	185604	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$7,200	\$7,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691257	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178579	178579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$99,900	\$99,900	92.50	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	83.24	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691258	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 187993	187993	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$63,180	\$63,180	67.50	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 1639. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691259	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188161	188161	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$53,460	\$53,460	67.50	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2660. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696738	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174871	174871	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$45,360	\$45,360	90.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696739	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178821	178821	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,400	\$5,400	75.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696740	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs Y Tres Localidades - 187749	187749	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,600	\$3,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696741	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs Y Tres Localidades - 187623	187623	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$39,600	\$39,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2798. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696742	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174665	174665	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$97,200	\$97,200	90.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696743	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177374	177374	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$18,000	\$18,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2618. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696744	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174171	174171	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$103,680	\$103,680	90.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696745	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 172633	172633	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$51,840	\$51,840	90.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696746	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179167	179167	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$81,000	\$81,000	75.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696747	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs Y Tres Localidades - 187274	187274	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,600	\$3,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696748	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188418	188418	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$34,020	\$34,020	67.50	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696749	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181241	181241	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$32,400	\$32,400	75.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696750	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182184	182184	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$20,880	\$20,880	72.50	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-014-2016 y corresponde al Ageb 645. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo a	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP1616030075553	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294813	294813	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Nueva Jerusalem - 295178	295178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$157,500	\$157,500	50.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294679	294679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294767	294767	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$67,500	\$67,500	50.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294702	294702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294637	294637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 289663	289663	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-039-2016 y corresponde al Ageb 2425. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 289747	289747	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-039-2016 y corresponde al Ageb 2887. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 289656	289656	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-039-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 289642	289642	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-039-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Loma Bonita - 289622	289622	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-007-2016 y corresponde al Ageb 2352. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286455	286455	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-019-2016 y corresponde al Ageb 1906. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286467	286467	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-019-2016 y corresponde al Ageb 2459. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286435	286435	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-019-2016 y corresponde al Ageb 1893. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Pluma De Oro Y Cc - 289868	289868	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,249,474	\$1,249,474	\$1,249,474	\$1,249,474	\$1,249,474	\$1,249,474	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-031-2016 y corresponde al Ageb 2815. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 289821	289821	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-040-2016 y corresponde al Ageb 282A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Montecristo - 289799	289799	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-040-2016 y corresponde al Ageb 2622. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 289789	289789	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-040-2016 y corresponde al Ageb 1291. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potenasak - 287542	287542	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-037-2016 y corresponde al Ageb 1450. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Arroyo Blanco - 289601	289601	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-007-2016 y corresponde al Ageb 2020. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075555	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286844	286844	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 1408. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 286909	286909	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 2402. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 289713	289713	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-039-2016 y corresponde al Ageb 243A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas Y Jardines Del Norte - 286839	286839	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-038-2016 y corresponde al Ageb 2459. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286837	286837	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-038-2016 y corresponde al Ageb 1893. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286834	286834	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-038-2016 y corresponde al Ageb 1889. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286826	286826	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-038-2016 y corresponde al Ageb 1908. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 286899	286899	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 2478. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286897	286897	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 2459. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP1616030075556	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286892	286892	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 1910. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP16160300755569	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia El Salvador - 286350	286350	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-017-2016 y corresponde al Ageb 2321. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755570	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Pedro Progresivo - 286236	286236	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-016-2016 y corresponde al Ageb 2552. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755571	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Misión - 285649	285649	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-009-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755572	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286001	286001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016 y corresponde al Ageb 1889. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755573	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Loma Larga - 285134	285134	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016 y corresponde al Ageb 2872. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755574	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Linda Vista Shanka - 285986	285986	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755575	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Lomas Y San Isidro - 285336	285336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-004-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755576	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Azteca E Industrial - 285689	285689	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-009-2016 y corresponde al Ageb 2800. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755577	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Loma Larga - 285234	285234	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016 y corresponde al Ageb 2872. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755578	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Terán - 286284	286284	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-017-2016 y corresponde al Ageb 0664. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755579	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Linda Vista Shanka - 286086	286086	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016 y corresponde al Ageb 2228. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755580	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284609	284609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$773,565	\$773,565	99.75	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$1,970.67 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-028-2016 y corresponde al Ageb 2482. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755581	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284587	284587	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-041-2016 y corresponde al Ageb 2478. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755582	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agripino Gutierrez - 284785	284785	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-011-2016 y corresponde al Ageb 2463. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo a	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP16160300755583	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Loma Larga - 285202	285202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016 y corresponde al Ageb 2868. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755584	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Carlos Salinas De Gortari - 284849	284849	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-013-2016 y corresponde al Ageb 1319. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755585	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal Y San Pedro Progresivo - 286198	286198	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-016-2016 y corresponde al Ageb 2548. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755586	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Loma Bonita - 284717	284717	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-041-2016 y corresponde al Ageb 2764. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755587	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 286060	286060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016 y corresponde al Ageb 2444. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755588	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Lomas Verdes - 286369	286369	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-017-2016 y corresponde al Ageb 2514. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755589	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Patronio Gonzalez Garrido - 284495	284495	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-028-2016 y corresponde al Ageb 2463. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755590	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Colonias Diana Laura Y San Jose Libramiento - 283825	283825	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-034-2016 y corresponde al Ageb 2389. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755591	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Colonias Bosques Del Sur Y Romeo Rincon - 283817	283817	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-034-2016 y corresponde al Ageb 1978. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755592	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Colonias Diana Laura Y Bosques Del Sur - 283814	283814	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-034-2016 y corresponde al Ageb 1874. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755593	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Cruz Con Casitas - 284754	284754	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-011-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755594	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 283746	283746	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-043-2016 y corresponde al Ageb 1982. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755595	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Ideal Y Siete De Abril - 283745	283745	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-043-2016 y corresponde al Ageb 1978. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755596	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Ideal Y Siete De Abril - 283743	283743	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-043-2016 y corresponde al Ageb 1770. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto						Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1616030075559	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintisiete De Febrero - 283725	283725	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-023-2016 y corresponde al Ageb 2834. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075559	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro Hueco - 283732	283732	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-025-2016 y corresponde al Ageb 1982. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075559	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ollio Montaño - 283730	283730	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-023-2016 y corresponde al Ageb 2586. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Loma Bonita - 289857	289857	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-031-2016 y corresponde al Ageb 2764. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ribera De Guadalupe - 289849	289849	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-031-2016 y corresponde al Ageb 2618. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Terán - 286302	286302	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-017-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 283740	283740	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-043-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro Hueco - 283739	283739	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-025-2016 y corresponde al Ageb 2336. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Evolución Política - 283724	283724	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-023-2016 y corresponde al Ageb 1840. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286033	286033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016 y corresponde al Ageb 1306. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Pedro Progresivo - 286140	286140	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-016-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 289836	289836	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-031-2016 y corresponde al Ageb 1287. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075560	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Mangulitos - 283862	283862	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-003-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075561	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Industrial - 285736	285736	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-009-2016 y corresponde al Ageb 2336. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo a	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP16160300755611	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286882	286882	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 1906. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755612	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286870	286870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-035-2016 y corresponde al Ageb 1893. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755613	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Paseo Del Bosque - 283737	283737	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-025-2016 y corresponde al Ageb 2181. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755614	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Paseo Del Bosque - 283734	283734	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-025-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755615	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Azteca - 285712	285712	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-009-2016 y corresponde al Ageb 2332. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755616	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 283700	283700	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-024-2016 y corresponde al Ageb 2834. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755617	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 283696	283696	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-024-2016 y corresponde al Ageb 2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755618	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Bosques Del Sur - 285620	285620	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-004-2016 y corresponde al Ageb 1874. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755619	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 283160	283160	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-001-2016 y corresponde al Ageb 2459. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755620	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 283158	283158	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-001-2016 y corresponde al Ageb 2444. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755621	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nueva Estrella Y Las Castas - 283237	283237	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,766,498	\$1,766,498	\$1,766,498	\$1,766,498	\$1,766,498	\$1,766,498	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-021-2016 y corresponde al Ageb 1431. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755622	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Albania Alta Y Cruz Con Castas - 283233	283233	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-021-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755623	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Gabriel Gutiérrez Zepeda - 285112	285112	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016 y corresponde al Ageb 2849. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755624	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Arroyo Blanco - 285384	285384	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-004-2016 y corresponde al Ageb 2020. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP1616030075563	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ribera De Guadalupe - 283219	283219	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-030-2016 y corresponde al Ageb 2815. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Brisas - 285085	285085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016 y corresponde al Ageb 2586. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Misión - 285032	285032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-033-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 284950	284950	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-014-2016 y corresponde al Ageb 1323. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Carlos Salinas De Gortari - 284936	284936	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-014-2016 y corresponde al Ageb 1323. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 284913	284913	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-013-2016 y corresponde al Ageb 2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283503	283503	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-032-2016 y corresponde al Ageb 2548. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Pedro Progresivo - 283501	283501	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-032-2016 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 283217	283217	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-030-2016 y corresponde al Ageb 2800. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 283215	283215	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-030-2016 y corresponde al Ageb 2798. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075564	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nueva Concepcion - 283211	283211	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-030-2016 y corresponde al Ageb 1431. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075565	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283204	283204	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-006-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075565	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200	283200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$902,593	\$902,593	99.76	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$2,198.06. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-006-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075565	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 283198	283198	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-006-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP16160300755653	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Linda Vista Shanka - 285803	285803	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-012-2016 y corresponde al Ageb 1450. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755654	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 283841	283841	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-005-2016 y corresponde al Ageb 1287. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755655	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Terán - 283839	283839	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-005-2016 y corresponde al Ageb 0664. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755656	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Romeo Rincon - 283836	283836	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-034-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755657	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatzá - 283833	283833	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-034-2016 y corresponde al Ageb 2707. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755658	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro De Guadalupe - 283693	283693	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-022-2016 y corresponde al Ageb 2035. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755659	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283690	283690	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-022-2016 y corresponde al Ageb 1855. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755660	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283687	283687	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$247,645	\$247,645	95.80	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$10,866.62 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-022-2016 y corresponde al Ageb 1840. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755661	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 283685	283685	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755662	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283684	283684	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 1855. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755663	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283682	283682	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 1840. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755664	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Capulines - 283871	283871	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	\$172,341	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-041-2016 y corresponde al Ageb 2482. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755665	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Capulines - 283869	283869	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-041-2016 y corresponde al Ageb 2463. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP16160300755666	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Capulines Y La Victoria - 283864	283864	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-018-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto						Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado			
CHP1616030075568 1	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Flores - 283247	283247	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-015-2016 y corresponde al Ageb 211A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075568 2	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283246	283246	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$516,038	\$516,038	99.81	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$965.28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-015-2016 y corresponde al Ageb 254B. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 3	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nueva Esperanza - 283243	283243	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-027-2016 y corresponde al Ageb 2533. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 4	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Kilómetro Cuatro - 283242	283242	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	\$1,120,218	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-027-2016 y corresponde al Ageb 1427. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 5	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Santa Cruz - 283241	283241	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-008-2016 y corresponde al Ageb 211A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 6	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Doce De Noviembre - 283240	283240	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-008-2016 y corresponde al Ageb 2590. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 7	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Casitas - 283239	283239	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-008-2016 y corresponde al Ageb 1431. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 8	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Albania Alta - 283238	283238	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-008-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075568 9	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 286421	286421	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-019-2016 y corresponde al Ageb 1889. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075569 0	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283538	283538	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 1338. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075569 1	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283530	283530	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 1323. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075569 2	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283526	283526	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-036-2016 y corresponde al Ageb 1319. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075569 3	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Bella Vista - 283508	283508	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-032-2016 y corresponde al Ageb 2849. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030075569 4	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Pedro Progresivo - 283505	283505	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-032-2016 y corresponde al Ageb 2552. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proveedor	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHP1616030075571	Construcción De Pavimentación En La Calle El Bosque Entre Av Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Ella - 250008	250008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075571	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 250448	250448	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$677,540	\$677,540	\$677,540	\$677,540	\$338,770	\$338,770	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075571	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida El Rosal Entre Villalobos Y Quinta Poniente - 250464	250464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$716,151	\$716,151	83.26	\$0	Metros lineales	180	100.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075571	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 250453	250453	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$381,431	\$381,431	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075571	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Flamboyán Entre Girasol Y Seco No Tres - 250579	250579	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$369,943	\$369,943	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075572	Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongación Jazmin Entre Roberto Albores Guillen Y Cacao - 249735	249735	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$68,405	\$34,203	\$34,203	50.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075572	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 249208	249208	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$141,276	\$141,276	\$141,276	\$141,276	\$70,638	\$70,638	50.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075572	Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179604	179604	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$10,692	\$10,692	49.50	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	78.95	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075572	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178674	178674	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$666,961	\$666,961	93.57	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	83.24	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075572	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177791	177791	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$79,200	\$79,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs Y Tres Localidades - 187857	187857	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$118,800	\$118,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186893	186893	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$36,000	\$36,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181965	181965	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$57,420	\$57,420	72.50	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	87.67	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179268	179268	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$32,400	\$32,400	75.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188451	188451	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$229,558	\$229,558	70.85	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agebs - 182260	182260	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$272,599	\$272,599	78.88	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-014-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181327	181327	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$86,400	\$86,400	75.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282787	282787	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-029-2016 y corresponde al Ageb 236A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282782	282782	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-029-2016 y corresponde al Ageb 1658. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075573	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282728	282728	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-029-2016 y corresponde al Ageb 1639. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030075574	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 286526	286526	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	1.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-020-2016 y corresponde al Ageb 236A. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 477

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Población o sector objetivo a	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto				Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP16160300755756	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282794	282794	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-029-2016 y corresponde al Ageb 2374. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755757	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282791	282791	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-029-2016 y corresponde al Ageb 2355. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755758	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Jobo - 285602	285602	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-004-2016 y corresponde al Ageb 2660. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755759	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Jobo - 283007	283007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-026-2016 y corresponde al Ageb 2891. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755760	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Jobo - 282966	282966	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	\$1,034,047	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-026-2016 y corresponde al Ageb 2860. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755761	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Jobo - 282955	282955	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-026-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755762	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 188564	188564	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$92,340	\$92,340	67.50	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755763	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 248201	248201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata (Agua Fria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$10,440	\$10,440	72.50	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	87.67	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755764	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs Y Tres Localidades - 187020	187020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata (Agua Fria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$90,000	\$90,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	DESARROLLO CULTURAL	E011	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2018	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	DESARROLLO CULTURAL	E011	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2017			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2027	\$735,525	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		92,459,782.35	92,459,782.35	92,459,782.35	92,459,782.35	92,459,782.35	67,271,758.96	67,271,758.96	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2019			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	462,298.91	462,298.91	462,298.91	462,298.91	462,298.91	462,298.91	462,298.91	462,298.91	N/A	PRODIM. Cursos de capacitación.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2020			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	N/A	Gastos Indirectos
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2021			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	1,386,896.73	N/A	PRODIMDF.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2022			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	92,070.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00	91,999.99	91,999.99	N/A	Gastos Indirectos	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2023			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,227,530.33	1,227,530.33	1,227,530.33	1,227,530.33	1,227,530.33	613,765.17	613,765.17	N/A	Techado en Escuela	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2024			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	34,928,469.51	34,928,469.51	34,928,469.51	34,928,469.51	34,928,469.51	19,958,433.51	19,958,433.51	N/A	40 Proyectos	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2025			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,250,538.41	13,250,538.41	13,250,538.41	13,250,538.41	13,250,538.41	9,273,426.43	9,273,426.43	N/A	7 Pavimentaciones	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2026			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	38,430,255.00	38,430,255.00	38,430,255.00	38,430,255.00	38,430,255.00	32,803,214.76	32,803,214.76	N/A	48 Proyectos de Cuartos Dormitorios y 14 Proyectos de Piso Firme.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2043	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		308,279,759.49	308,279,759.49	308,279,759.49	308,279,759.49	308,279,759.49	277,607,266.75	277,607,266.75	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2031			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	229,726,482.25	229,726,482.25	229,726,482.25	229,726,482.25	229,726,482.25	223,286,391.37	223,286,391.37	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2032			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	300,805.93	300,805.93	300,805.93	300,805.93	300,805.93	300,805.93	300,805.93	300,805.93	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2033			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,290,447.50	44,290,447.50	44,290,447.50	44,290,447.50	44,290,447.50	21,071,774.25	21,071,774.25	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2034			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,993,143.92	1,993,143.92	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2035			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7,816,082.88	7,816,082.88	7,816,082.88	7,816,082.88	7,816,082.88	7,815,957.18	7,815,957.18	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2036			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,189,302.50	2,189,302.50	2,189,302.50	2,189,302.50	2,189,302.50	2,188,490.22	2,188,490.22	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2037			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	868,160.00	868,160.00	868,160.00	868,160.00	868,160.00	868,160.00	868,160.00	868,160.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2038			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,877.68	1,998,877.68	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2039			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	895,274.72	895,274.72	895,274.72	895,274.72	895,274.72	890,467.88	890,467.88	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2041			1 - GASTO CORRIENTE	611 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	16,158,838.50	16,158,838.50	16,158,838.50	16,158,838.50	16,158,838.50	15,158,838.50	15,158,838.50	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2042			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	134,365.21	134,365.21	134,365.21	134,365.21	134,365.21	134,359.82	134,359.82	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2043	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		9,921,575.26	9,921,575.26	9,921,575.26	9,921,575.26	9,921,575.26	9,496,299.04	9,496,299.04	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2028			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,194,629.30	2,194,629.30	2,194,629.30	2,194,629.30	2,194,629.30	1,769,353.08	1,769,353.08	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2029			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	1,485,654.82	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2030			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2051	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,283.00	199,283.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2044			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.02	2,500.02	2,500.02	2,500.02	2,500.02	2,500.02	2,500.02	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2045			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,499.98	7,499.98	7,499.98	7,499.98	7,499.98	7,499.98	7,499.98	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2046			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2047			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2048			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,307.58	11,307.58	11,307.58	11,307.58	11,307.58	10,590.58	10,590.58	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Partida Finalizada con Ahorro Presupuestal de \$717.00.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2049			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,352.22	16,352.22	16,352.22	16,352.22	16,352.22	16,352.22	16,352.22	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2050			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,340.20	7,340.20	7,340.20	7,340.20	7,340.20	7,340.20	7,340.20	N/A	Esta partida genérica pertenece al proyecto Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2054	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	750,000.00	750,000.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2052			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2053			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	750,000.00	750,000.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2056	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	ECONOMÍA	10	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	S020	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2055			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	N/A	Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2058	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2057			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	2,005,344.00	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finalizado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2062	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	27,075,271.00	27,075,271.00	27,075,271.00	27,075,271.00	27,075,271.00	27,066,009.27	27,066,009.27	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2059			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	553,262.00	553,262.00	553,262.00	553,262.00	553,262.00	553,262.00	553,262.00	N/A	9 Acciones Finalizadas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2060			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	21,542,655.00	21,542,655.00	21,542,655.00	21,542,655.00	21,542,655.00	21,533,393.27	21,533,393.27	N/A	43 Proyectos Finalizados con Ahorro Presupuestal de \$9,261.71
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2061			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,979,354.00	4,979,354.00	4,979,354.00	4,979,354.00	4,979,354.00	4,979,354.00	4,979,354.00	N/A	14 Proyectos Finalizados.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2065	\$21,811	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	29,883,070.43	29,883,070.43	29,883,070.43	29,883,070.43	29,883,070.43	28,974,841.23	28,974,841.23	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2063			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	15,176,661.00	15,176,661.00	15,176,661.00	15,176,661.00	15,176,661.00	14,277,773.47	14,277,773.47	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2064			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,706,409.43	14,706,409.43	14,706,409.43	14,706,409.43	14,706,409.43	14,697,067.76	14,697,067.76	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS	U011	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2067	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	167,457.92	167,457.92	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS	U011	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2066			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	167,457.92	167,457.92	N/A	Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal de \$542.08. Este Proyecto esta registrado como CDI.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2069	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8,000,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,983,120.00	7,983,120.00	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2068			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,983,120.00	7,983,120.00	N/A	Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$880.00
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2073	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	91,548,360.00	91,548,360.00	91,548,360.00	91,548,360.00	91,548,360.00	44,781,390.35	44,781,390.35	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2070			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	23,016,960.00	23,016,960.00	23,016,960.00	23,016,960.00	23,016,960.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2071			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	35,314,650.00	35,314,650.00	35,314,650.00	35,314,650.00	35,314,650.00	19,763,797.32	19,763,797.32	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2072			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	33,216,750.00	33,216,750.00	33,216,750.00	33,216,750.00	33,216,750.00	25,017,593.03	25,017,593.03	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2075	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	19,596,471.07	19,596,471.07	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.-PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2074			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	25,714,000.00	19,596,471.07	19,596,471.07	N/A	

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario															Indicadores				Meta y Avance al periodo			
			Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación				
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.8	.94	52.22	Cada Registro de un proyecto corresponde a una Ageb, debido a que en el SIIPSO no se pueden mezclar 2 ó más Agebs en un proyecto.				
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	90.9	96.7	106.38	Cada Registro de un proyecto corresponde a una Ageb, debido a que en el SIIPSO no se pueden mezclar 2 ó más Agebs en un proyecto.				
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7.3	2.36	32.33	Cada Registro de un proyecto corresponde a una Ageb, debido a que en el SIIPSO no se pueden mezclar 2 ó más Agebs en un proyecto.				

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario								Indicadores							Meta y Avance al periodo			
			Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	70.11	79.93	114.01	Debido al paro magisterial se ejercieron más recursos al rubro de la seguridad pública.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.26	.45	35.71	Se incrementaron los ingresos en los impuestos y derechos.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.01	.69	68.32	Se incrementaron los ingresos en los impuestos, derechos y productos.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	95.32	95.32	Algunos proyectos no se completaron al 100% debido a problemas sociales.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	90.37	90.37	Debido al paro magisterial el proyecto algunos proyectos no pudieron ser ejercidos al 100% .