

**Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.**

**Recursos Públicos Entregados**

**A) De los Programas**

Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia o sector que administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Monto						% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado		
									(Programa Fondo Convencio)	Ramo					(Institución Ejecutora)	(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido								Devengado	Ejercido
CHP00130300206919	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.1.3-101-SD-03-01-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Terán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,792	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300207075	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.1.3-101-SD-03-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Granjas Oriente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,926	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300209345	Construcción De Muro De Contención A Base De Gaviones En La Colonia Cerro Huaco.	2.2.1-101-SE-03-03-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Cerro Huaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	15,748	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300228180	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista).	2.2.1-101-SE-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Antorchista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economía). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economía). - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (I).	2.2.1-101-SE-07-01-03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paulino Aguilar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1-101-SE-07-01-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1-101-SE-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	15.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1-101-SE-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia El Roble	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	15.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228833	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xanapak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Xanapak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Penipak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1-101-SE-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Penipak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Pedregal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 7 De Abril	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228904	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1-101-SE-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia La Industrial	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Diana Laura	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	15.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copsy).	2.2.1-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Copsy	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.2.1-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Linda Vista Shanká	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228920	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Bosques Del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ateca).	2.2.1-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Ateca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400228935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	15.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan	Monto						Unidad de Medida	Beneficiarios		Observaciones				
									(Programa Fondo Convector)	Ramo						(Institución Ejecutora)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013040022893	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Terán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	5.00	Financiera: Obra en Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040022894	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Oranjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Oranjas Oriente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040022893	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Oriente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040022897	Pago De Deuda A Personas Físicas Y Morales (Codexom 2011). Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-03-00-03-087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$12,022,403	\$12,022,403	75.13	\$0	Acción	553,374	100.00	75.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisca: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040022891	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Torres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040026234	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-SD-03-00-03-089	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 6 De Junio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$501,046	\$501,046	\$501,046	\$501,046	\$501,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Rendimientos 2012 obtenidos en el 2012 / Rendimientos 2012 obtenidos en 2013). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040026247	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraproductora (2º Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-SC-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra Complementaria	1,787	100.00	0.00	Financiera: La Fuente de Financiamiento de este recurso es FSM 2011 (Económica). Obra Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040026254	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2º Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-SD-01-00-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia C.C.I.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	357	100.00	0.00	Financiera: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2011 (Económica). Obra Refrendada. / Fisca: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Dornos Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-18-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	82.18	\$0	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	Financiera: Se Refrenda para el Ejercicio Fiscal 2014. / Fisca: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200151435	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya. Colonia La Ideal.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia La Ideal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Orantes Segóbio Entre Boulevard Juan Salázar Y Flamboyant. Foviste II Los Laureles.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Foviste II Los Laureles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguay Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Abastón Castellanos Domínguez. Colonia El Carmen.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia El Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	789	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Granados Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín. Colonia Santa Ana.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154679	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita, Colonia Las Delicias.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	2,244	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154719	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Lagunibre Entre Calle Girard Y Calle Jacaranda. Colonia Jardines Del Norte.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7º, Oriente Sur Entre 2º Y 4ª, Avenida Sur Oriente. Colonia Ampliación Terán.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Ampliación Terán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2º, Oriente Norte Entre 1º Y 2º, Avenida Norte. Barrio Santa Cruz. Colonia Copoya.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Colonia Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). / Fisca: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FSM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan		Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Observaciones		
									(Programa Fondo Convento)	(Institución Ejecutora)					(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP12130200154896	Ampliación De Red De Drenaje, (2º Etapa) 1ª. Avenida Sur Oriente Entre 13ª Y 14ª. Calle Oriente Sur. Colonia Tzotzumbak.	2.13-101-SD-02-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Tzotzumbak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	1,960	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamayo Y Calle Mango. Colonia Santa Cruz.	2.2.1-101-SE-07-01-03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Santa Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,668	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 10ª Norte Entre 2ª Y 3ª. Oriente Norte. Barrio La Pimentá.	2.2.1-101-SE-07-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Barrio La Pimentá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,807	100.00	0.00	Financiera: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra en Proceso / Registro: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200155045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Aucuena Entre Calle Anonas Y Calle Pomarosa. Colonia Pomraspak.	2.2.1-101-SE-07-01-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Pomraspak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,918	100.00	0.00	Financiera: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155082	Ampliación De Red De Drenaje, Shanká Pata Alta Calle 17 De Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1ª. De Mayo. Colonia Shanká Alta.	2.1.3-101-SD-02-01-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Shanká Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	4,836	100.00	0.00	Financiera: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra en Proceso / Registro: Obra Retenida. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Sur Entre 4ª. Y 5ª. Oriente. Colonia El Jobo.	2.2.1-101-SE-07-01-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Colonia El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200155169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Miochacán. Colonia Las Flores.	2.2.1-101-SE-07-01-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200155212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Carvelas Y Oquirrida. Colonia Módulo II.	2.2.1-101-SE-07-01-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Módulo II	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200155231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura. Colonia Miravalle.	2.2.1-101-SE-07-01-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Miravalle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,383	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200155246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanascafe Y Avenidas Los Amates. Colonia Paseo Del Boque.	2.2.1-101-SE-07-01-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paseo Del Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	108-SE-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	La Misión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,065,754	\$1,065,754	93.79	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: Obra Retenida para el Ejercicio Fiscal 2014 / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Retenida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166731	Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Varios En Caña Hueca. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-02-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. Este recurso corresponde al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia C.C.I.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,287,156	\$2,287,156	84.96	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Retenida para el Ejercicio Fiscal 2014. / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Retenida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Cochabamba Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	108-SD-03-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$666,167	\$666,167	89.95	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$744,248.45. Obra Finiquitada / Fisco: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León. Callejo Anonas. Av. Gardemía Entre Calle El Higo Y Av. Girasol).	108-SD-03-01-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: Obra Retenida para el Ejercicio Fiscal 2014. / Fisco: Obra en Proceso / Registro: Obra Retenida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166878	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala, Zona Baja.	108-SC-02-00-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Plan De Ayala, Zona Baja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: Obra Retenida para el Ejercicio Fiscal 2014. / Fisco: Obra en Proceso / Registro: Obra Retenida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgaron	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
									(Programa Fondo Converso)	Ramo						(Institución Ejecutora)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance				Reintegro	(Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1213020166948	Construcción De Drenaje Sanitario. Fraccionamiento Baranca Verda.	108-SD-01-01-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Baranca Verda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	100.00	\$0	Metros Lineales	119	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. Este recurso corresponde al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1213020167046	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brinda Y Calle Ignacio Alende. Colonia Benestar Social.	108-SD-03-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Benestar Social	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$135,600	\$135,600	36.24	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$228,633.19. Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020146916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Anclador Crisantemo Y Anclador Saucos. Fovissite II, Jardín Corona.	2.2.1-101-SE-06-01-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fovissite II, Jardín Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	100.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020147035	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 15ª, Poniente Norte Entre Laureles Y Sabinos Colonia Pomarrosa.	2.1.3-101-SD-02-01-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Pomarrosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	880	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$630,507	\$630,507	67.09	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Faltó Estimación Finiquito. Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3-101-SD-03-01-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paulino Aguilar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$499,721	\$499,721	95.65	\$0	Metros Lineales	234	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$2276.49. Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penpak Popular).	2.1.3-101-SD-03-01-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Penpak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$414,490	\$414,490	95.35	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$2013.75. Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.1.3-101-SD-03-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia El Roble	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$311,933	\$311,933	96.00	\$0	Metros Lineales	1,086	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$12,997.22. Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penpak Popular).	2.1.3-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Penpak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	70.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP1313020151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamapak Popular).	2.1.3-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Xamapak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$188,127	\$188,127	54.02	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	70.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP0013020138145	Desayunos Escolares.	2.5.6-101-SB-01-00-04-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	100.00	\$0	Desayunos	41,852	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Concluido / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Concluido al 100 por ciento. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP0013020138185	Operación De Las 15 Casas De Atención Infantil.	2.6.8-101-TB-02-05-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	100.00	\$0	Personas	150	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP0013020166306	Programa De Baño En Diferentes Puntos De La Ciudad (1ª Etapa).	2.2.1-101-SE-14-01-04-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento es FAM 2012 (Economía) / Física: Obra Terminada / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAM. 2012 (Economía). Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP0013020166485	Programa De Baño En Diferentes Puntos De La Ciudad (2ª Etapa).	2.2.1-101-SE-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAM 2012 (Economía). Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130300188993	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal.	1.7.1-101-PP-03-03-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$143,535,784	\$143,535,784	\$143,535,784	\$143,535,784	\$143,535,784	\$133,675,695	\$133,675,695	93.13	\$0	Policia	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$9,860,088.34 / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130300210047	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3-101-PP-01-01-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,560,000	\$7,560,000	\$7,560,000	\$7,560,000	\$7,560,000	\$7,067,550	\$7,067,550	93.49	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ampliación del Monto del Proyecto. Ahorro Presupuestal \$492,450.00 / Física: La meta del Proyecto se reduce a 1 Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130300210085	Programa De Prevención Y Control Del Dengue 2013. Tuxtla Gutiérrez.	2.3.1-101-SO-05-00-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,013,102	\$3,013,102	\$3,013,102	\$3,013,102	\$3,013,102	\$2,834,793	\$2,834,793	94.08	\$0	Acción	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$176,308.99 / Física: Proyecto Terminado / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAM 2012 (Economía). Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130300210152	Fortalecimiento, Integración Y Control De Los Recursos Del Falm. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.7-101-SU-04-01-04-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,057,942	\$1,057,942	\$1,057,942	\$1,057,942	\$1,057,942	\$1,056,567	\$1,056,567	99.87	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$1,374.62 / Física: Proyecto Terminado / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAM 2012 (Economía). Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130400229743	Adquisición De Uniforme Para El Personal De Protección Civil. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2-101-IRR-02-03-04-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$574,084	\$574,084	\$574,084	\$574,084	\$574,084	\$555,099	\$555,099	96.69	\$0	Pieza	100	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$18,984.20 / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
CHP00130400229760	Adquisición De Insumos De Primeros Auxilios Y Material De Curación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2-101-IRR-02-03-04-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$624,571	\$624,571	\$624,571	\$624,571	\$624,571	\$616,587	\$616,587	98.72	\$0	Pieza	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$7,983.24 / Física: Proyecto Finiquitado / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgaron	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
									(Programa Fondo Convencio)	Ramo						(Institución Ejecutora)	(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance				Reintegro	(Población)	Avance
CHP00130400229875	Adquisición De Ayuda Humanitaria. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-01-04-048	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Proyecto en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400229826	Contratación De 100 Jornaleros Para Acciones De Prevención Y Mitigación Por Temporada De Estiaje E Incendios. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-02-04-049	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,150,385	\$1,150,385	98.77	\$0	Jornal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$14,360.73 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con ahorro presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400229846	Contratación De 100 Jornaleros Para Acciones De Prevención Y Mitigación Por Temporada De Lluvias Y Ciclones. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-02-04-050	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,164,746	\$1,109,011	\$1,109,011	95.21	\$0	Jornal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$55,734.17 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400229867	Adquisición De Combustible Para Las Unidades De Protección Civil. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-02-04-051	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,994,060	\$1,994,060	\$1,994,060	\$1,994,060	\$1,994,060	\$1,332,295	\$1,332,295	66.81	\$0	Litro	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$661,764.76 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400229877	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Los Vehículos De Protección Civil. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-02-04-052	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$872,340	\$872,340	\$872,340	\$872,340	\$872,340	\$833,956	\$833,956	72.67	\$0	Mantenimiento	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$238,384.30 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400229886	Capacitación A Unidades Internas Del Personal Del Ayuntamiento En Materia De Protección Civil. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-IRR-02-01-04-054	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,053	\$200,053	\$200,053	\$200,053	\$200,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	100	100.00	0.00	Financiera: Proyecto Refrendado. / Fisica: Proyecto en proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400230482	Programa De Prevención De Desastres Por Contingencia Ambiental. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-01-04-055	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,534	\$299,534	\$299,534	\$299,534	\$299,534	\$228,346	\$228,346	76.23	\$0	Lote	200	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$71,188.17 / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400238862	Adquisición De Vehículos Para Protección Civil. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-IRR-02-03-04-053	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto Refrendado. / Fisica: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400239343	Contratación De 56 Jornaleros Por Temporada Invernal. Tutla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-02-04-057	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$543,548	\$543,548	\$543,548	\$543,548	\$543,548	\$537,997	\$537,997	98.98	\$0	Jornal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$5,550.62 / Fisica: Proyecto Finalizado / Registro: Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400264841	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones. Tutla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-06-08-04-016	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$380,529	\$364,328	\$364,328	95.74	\$0	Informe	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$16,200.81. Proyecto Finalizado. / Fisica: Proyecto Finalizado. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400264888	Equipamiento De La Escuela De Artes Y Oficios. Tutla Gutiérrez (La Misión)	2.7.1.-101-SJ-03-05-04-067	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	La Misión	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	500	100.00	0.00	Financiera: Proyecto Refrendado. Este recurso proviene de FAM 2013 (Rendimiento). / Fisica: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200159385	Saneariento Financiero (Pago De Capital E Intereses) Del Préstamo Banobras 2009.	4.1.1.-101-OF-01-01-04-007	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	100.00	\$0	Acción	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFI 2012 (Economías). Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200138579	Saneariento Financiero (Pago De Capital E Intereses 2013) Del Préstamo Banobras 2009.	4.1.1.-101-OF-01-01-04-008	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,226,433	\$25,226,433	\$25,226,433	\$25,226,433	\$25,226,433	\$22,542,799	\$22,542,799	89.36	\$0	Acción	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$2,110,791.21 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con ahorro presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200138620	Proyecto Ejecutivo Mirador Turístico ¿Cañón Del Sumidero¿.	2.2.7.-101-SE-12-00-04-009	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Documento	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Concluido / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200138676	Asesoría En La Procuración De Fondos Federales, Estatales Y Municipales Para El Desarrollo Municipal.	2.2.7.-101-SJ-04-01-04-010	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,851,770	\$4,851,770	\$4,851,770	\$4,851,770	\$4,851,770	\$4,581,770	\$4,581,770	100.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200138778	Fomento A La Producción Y Productividad 2013 (No Oaema).	3.2.1.-101-TF-01-00-04-011	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,525,030	\$1,525,030	76.60	\$0	Hectárea	1,019	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal de \$465,892.20 / Fisica: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Finalizado con Ahorro Presupuestal. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200138846	Becas En Espeje.	2.5.6.-101-SB-02-00-04-012	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,074,700	\$2,074,700	93.20	\$0	Beca	3,400	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$151,458.00 / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tutla Gutiérrez (Colonia Cerro Huaco).	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Cobertura municipal	Colonia Cerro Huaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	5.00	Financiera: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167833	Acornelidas Eléctricas Domiciliares Y Comerciales. Tutla Gutiérrez.	108-SG-01-01-02-001	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,425,149	\$7,425,149	98.13	\$0	Accesorio	553,374	100.00	90.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167867	4 Cruceos (2º. Oriente Y 4º. Sur, 2º. Oriente Y 5º. Sur, 3º. Oriente Y 4º. Sur). Tutla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-002	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167904	Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano ¿Ora Via El Centro¿. Tutla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-003	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,296,602	\$6,296,602	62.97	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167967	Modernización Del Centro Urbano ¿Ora Via El Centro¿. Rehabilitación De La Línea De Conducción De 8½ De Diámetro E Interconexiones Sobre La Línea De Alimentación De 10½ De Diámetro. Tutla Gutiérrez.	108-SC-03-00-02-004	Chiapas	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Tutla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.		



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Observaciones				
									Ramo	(Programa Fondo Convenio)						(Institución Ejecutora)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance		Reintegro	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																														(Ciclo Recurso)
CHP1213020016808	Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10 $\frac{1}{2}$ De Diámetro De Pvc En 4 $\frac{1}{2}$ Sur Entre 4 $\frac{1}{2}$ Poniente Y 2 $\frac{1}{2}$ Obispo Y 2 $\frac{1}{2}$ Poniente Entre 3 $\frac{1}{2}$ Sur Y 5 $\frac{1}{2}$ Sur. Tuxtla Gutiérrez.	108-SC-03-00-02-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1213020016842	Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano (Obra En Centro). Tuxtla Gutiérrez.	108-SD-03-01-02-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1213020016809	Construcción De Andadores Principales Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-08-01-02-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400245167	Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual Y Reproductiva Libre De Violencia. Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-TB-03-00-15-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		ED13 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y alender Asuntos de la mujer	35-Comisión Nacional de los Derechos Humanos	H. Ayuntamiento Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,756	\$694,756	99.25	\$0	Campaña	930	100.00	100.00	Financiera: Ahoro Presupuestal \$5,243.52 / Fisca: Proyecto Terminado / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FOEIMM (Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres). Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222419	Reposición De 612 M Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro. Calle Chiapa De Corzo Del Frisco, Las Palmas Y El Est. Las Palmas De La Col. 13 De Julio.	DT-002-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. 13 De Julio	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10,0) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliares. Calle Central Y Andador Niza Y Cecati, Col. Pótero Mirador.	DT-004-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Pótero Mirador	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300222444	Reposición De 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (15"). Calle Central Norte Esquina Con 5a. Avenida Norte (Barrio San Jacinto).	DT-005-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Barrio San Jacinto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,682,856	\$4,682,856	97.20	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahoro Presupuestal \$134,802.83. Obra Terminada / Registro: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222450	Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Cms (10,0) De Diámetro, Con Una Longitud De 100 Ml., 6 $\frac{1}{2}$ Av. Nta. Entre 13 $\frac{1}{2}$ Calle Pn Y Callejon Canteras, Barrio Juy Juy.	DT-006-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Juy Juy	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$194,098	\$194,098	94.58	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahoro Presupuestal \$11,122.79. Obra Finiquitada / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222459	Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Pead) De 24" De Diam. Exterior Y 20" Diam. Interior. Brazo Sur Existente Col. Coquelequiltzan	DT-007-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Coquelequiltzan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,472,949	\$1,472,949	92.81	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Estimación Finiquito / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (15"). Y 20 Descargas Domiciliares. Liramento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle).	DT-008-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Miravalle	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$470,542	\$470,542	50.01	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Faltó estimación 2 y Finiquito / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8,0), Con Una Longitud De 80 Ml. Calle Ciprés Y Avenida Nigal, Col. Albania Alta.	DT-009-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Albania Alta	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	63.97	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Faltó estimación 3 y Finiquito / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222491	Reposición De 300 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Así Como De Los Tres Pozos De Visita. Fraccionamiento Santos.	DT-010-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Santos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	80.41	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación 3 y Finiquito / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222500	Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro 7". Calle Poniente Entre 16 $\frac{1}{2}$ Y 17 $\frac{1}{2}$ Avenida Sur, Barrio San Francisco.	DT-011-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Barrio San Francisco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$371,152	\$371,152	90.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahoro Presupuestal \$41,243.23. Obra Terminada / Registro: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300222509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10,0), Así Como 30 Descargas Domiciliares De 6,0, 3 Pozos De Visita, Col. Francisco I Madero.	DT-012-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco I Madero	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	88.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación Finiquito / Fisca: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Período para el cual se otorgan			Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios			Observaciones			
									Ramo	Tipo de Proyecto		Estatus	Periodo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Anual	% Avance Acumulado				
																											(Programa Fondo Convenio)	(Institución Ejecutora)	(Ciclo Recurso)
CHP00130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie 25 De 20cm. De Diámetro Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliarias. Col. Juárez	DT-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$300,284	\$324,113	\$324,113	89.96	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Estimación 3 y Fíniquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Retenida correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222527	Reposición De 80 Metros Lineales De Red De 3" De Diámetro. As. Cascada De Agua Azul Entre Pinos Y Pinul, Col. Diane Laura	DT-014-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Diane Laura	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222535	Reposición De 36 M. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Santaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro. Avenida El Palmero Y Callejón La Salle. Col. 15 De Mayo	DT-015-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. 15 De Mayo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$99,833	\$99,833	51.57	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación 2 y Fíniquito. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222540	Reposición De 150 Metros Lineales De Red De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro. 2 Pozos De Vista Y Descargas Domiciliarias. Col. Burocrática	DT-016-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Burocrática	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222562	Reposición De Colector Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie 25 De 45 Cm. De Diámetro Y 2 Descargas Domiciliarias. Col. Choferes	DT-017-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Choferes	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2012. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222564	Reposición De 70 M. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro. 1 Pozo De Vista Y Descargas Domiciliarias. Callejón San Isidro. Fraccionamiento San Isidro.	DT-018-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento San Isidro	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222567	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"). Libramiento Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul.	DT-019-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Libramiento o Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$280,579	\$280,579	59.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$193,770.41. Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 M. Con Tubería De P.V.C. Y Descargas Domiciliarias. Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel. Col. Albania Baja	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Albania Baja	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$494,690	\$494,690	98.80	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Faltó estimación Fíniquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Retenida correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222572	Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario Con 150 M. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diámetro. Col. Infonavi Gijalva.	DT-021-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Infonavi Gijalva	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,144,860	\$1,144,860	93.98	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$73,392.53. Obra Fíniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAPEF 2011 y se ejecutó en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222969	Promotores Comunitarios Y Prestadores de Servicio Social Para Vigilancia De Proyectos En Polígonos Habitat. Tuxtla Gutiérrez	2.7.1.-101-SS-04-00-04-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	100.00	\$0	Estímulo	24	100.00	100.00	Financiera: Mezcla de recursos: 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Los Componentes del presente proyecto son: a) Promotores Comunitarios por un monto total de \$109,979.00. b) Prestadores de Servicio Social por un monto de \$137,705.00. Mezcla de recursos: 60% Federal, 40% Municipal. Proyecto Fíniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222819	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Grangas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Grangas Oriente	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,218,088	\$3,218,088	\$3,218,088	\$3,218,088	\$3,218,088	\$3,217,154	\$3,217,154	99.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$933.25. Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Terminada. Proyecto Fíniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228730	Introducción De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Las Grangas).	2.1.3.-101-SD-01-01-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Las Grangas	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	100.00	\$0	Metro Lineal	121	100.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fíniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228734	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (2 De Febrero).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 De Febrero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$207,509	\$207,509	\$207,509	\$207,509	\$207,509	\$207,509	\$207,509	100.00	\$0	Metro Lineal	105	100.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228738	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (7 De Abril).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	7 De Abril	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,657	\$997,657	99.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	477	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$2,342.37. Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Terminada. Proyecto Fíniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228742	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Jardines Del Pedregal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,742,227	\$1,742,227	\$1,742,227	\$1,742,227	\$1,742,227	\$1,717,792	\$1,717,792	98.60	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$4,434.05. Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fíniquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228746	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (2 De Febrero).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 De Febrero	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$666,833	\$666,833	\$666,833	\$666,833	\$666,833	\$666,833	\$666,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	321	100.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
									(Programa Fondo Convenio)								(Institución Ejecutora)	(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				% Avance	Reintegro	(Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130400228756	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Tuxtla Gutiérrez (Lomas Del Oriente).	2.2.3.-101-SS-03-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Lomas Del Oriente	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,213	\$37,213	\$37,213	\$37,213	\$37,213	\$37,213	\$37,213	100.00	\$0	Metro Lineal	235	100.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos 60% Federal; 40% Municipal / Fisca: Obra Terminada. Registro: Obra Finiquitada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400228763	Sustitución De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-SS-03-01-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Lomas Del Oriente	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$160,954	\$160,954	\$160,954	\$160,954	\$160,954	\$160,933	\$160,933	99.99	\$0	Metro Lineal	290	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$20.88 del Monto Federal; Mezcla de Recursos 60% Federal; 40% Municipal / Fisca: Obra Terminada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400228767	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico Acceso Al Polígono 7015. Tuxtla Gutiérrez (Los Pájaros).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Los Pájaros	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,525,812	\$2,525,812	\$2,525,812	\$2,525,812	\$2,525,812	\$2,510,953	\$2,510,953	99.41	\$0	Metro Cuadrado	1,188	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$14,858.81. Mezcla de Recursos 60% Federal; 40% Municipal / Fisca: Obra Terminada. Registro: Oca Finiquitada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400228773	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia San José Terán	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,767,738	\$2,767,738	\$2,767,738	\$2,767,738	\$2,767,738	\$2,766,258	\$2,766,258	99.95	\$0	Metro Cuadrado	1,558	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$1,479.85. Mezcla de Recursos 60% Federal; 40% Municipal / Fisca: Oca Terminada. Registro: Oca Finiquitada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400228781	Pavimentación Mixta De Calles. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Democrática).	2.2.1.-101-SE-07-03-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Democrática	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,314,648	\$4,314,648	\$4,314,648	\$4,314,648	\$4,314,648	\$4,313,694	\$4,313,694	99.98	\$0	Metro Cuadrado	2,359	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$953.40. Mezcla de Recursos 60% Federal; 40% Municipal / Fisca: Oca Terminada. Registro: Oca Finiquitada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400266994	Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio. Tuxtla Gutiérrez	2.7.1.-101-SS-01-02-04-022,041,043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 6 De Junio	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$297,792	\$297,792	99.30	\$0	Evento	215	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$179,943.00 Municipal \$119,963.00 / Fisca: Proyecto Terminado / Registro: Oca Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$179,943.00 Municipal \$119,963.00. Ahorro Presupuestal Federal \$1,643.07. Municipal \$489.58. Los componentes del presente proyecto lo integran: Curso de medios audiovisuales Monto Federal \$15,234.00 Municipal \$10,150.00. Taller de organización comunitaria Monto Federal \$134,932.00 Municipal \$89,888.00. Taller de promoción programas sociales Monto Federal \$29,877.00 Municipal \$19,919.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400267065	Desarrollo Comunitario En La Colonia Democrática. Tuxtla Gutiérrez	2.7.1.-101-SS-08-00-04-23,26,32,36,58	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Democrática	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$404,461	\$404,461	99.39	\$0	Taller	84,783	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$265,579.00 Municipal \$141,384.00 / Fisca: Proyecto Terminado / Registro: Oca Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$265,579.00 Municipal \$141,384.00. Ahorro Presupuestal Federal \$1,877.81. Municipal \$623.02. Los componentes del presente proyecto lo integran: Curso de bienestar básico Monto Federal \$60,840.00 Municipal \$40,558.00. Curso de medios audiovisuales Monto Federal \$15,234.00 Municipal \$10,150.00. Taller de organización comunitaria Monto Federal \$134,932.00 Municipal \$89,888.00. Diagnóstico integral y participativo Monto Federal \$149,800.00 Municipal \$64,200.00. Cursos de inglés Monto Federal \$21,000.00 Municipal \$14,000.00. Taller de resolución positiva y zumba Monto Federal \$18,705.00 Municipal \$12,470.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400267187	Prevención Y Atención De La Violencia En La Colonia Democrática. Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-08-00-04-39,60,61,62,64	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Democrática	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$809,180	\$809,180	99.88	\$0	Taller	505	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$662,152.00 Municipal \$248,037.00 / Fisca: Proyecto terminado / Registro: Oca Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$662,152.00 Municipal \$248,037.00. Ahorro Presupuestal Federal \$792.00. Municipal \$216.10. Los componentes del presente proyecto lo integran: Taller de prevención Monto Federal \$149,688.00 Municipal \$64,152.00. Taller de prevención de casos sexuales Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. Taller de prevención y equidad de genero Monto Federal \$63,069.00 Municipal \$35,914.00. Taller prevención de la violencia familiar Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. Taller de promoción de programas sociales Monto Federal \$29,877.00 Municipal \$19,919.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP00130400267113	Ampliación De Las Capacidades Laborales En La Colonia Las Granjas. Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-26,27,33,35	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$505,029	\$505,029	98.81	\$0	Curso	205	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$306,666.00 Municipal \$204,445.00. Ahorro Presupuestal Federal \$4,707.81. Municipal \$1,314.19. Los componentes del presente proyecto lo integran: Apoyos para personas con discapacidad Monto Federal \$12,589.00 Municipal \$83,911.00. Capacitación de huertos urbanos Monto Federal \$117,068.00 Municipal \$78,066.00. Curso de electricidad Monto Federal \$37,300.00 Municipal \$24,800.00. Curso de Plomería Monto Federal \$26,382.00 Municipal \$17,588.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
									(Programa Fondo Convenio)	(Institución Ejecutora)							(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance				Reintegro	(Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130400267258	Desarrollo Comunitario En La Colonia Las Granjas, Tutula Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-24.29.30.34.44	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Tutula Gutiérrez	Colonia Las Granjas	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$175,472	\$175,472	99.55	\$0	Taller	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$105,663.00 Municipal \$70,617.00 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$105,663.00 Municipal \$70,617.00. Aforo Presupuestal Federal \$7,122.82, Municipal \$84.85. Los componentes del presente proyecto lo integran: Taller básico de computación Monto Federal \$4,969.00 Municipal \$23,334.00. Taller de competencias del presente proyecto lo integran: Curso de bilingüismo y japonés Monto Federal \$1,578.00 Municipal \$1,717.00. Taller de medicina alternativa Monto Federal \$17,586.00 Municipal \$11,724.00. Taller prevención de la violencia familiar Monto Federal \$18,985.00 Municipal \$12,252.00. Taller de prevención de violencia en el noviazgo Monto Federal \$16,960.00 Municipal \$11,300.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130400267310	Desarrollo Comunitario En Las Colonias Nueva Estrella, Paseo Del Bosque Y Kilometro 4, Tutula Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-25.37.42	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Tutula Gutiérrez	Colonias Nueva Estrella, Paseo Del Bosque Y Kilometro 4	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$363,863	\$363,863	99.85	\$0	Taller	175	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$218,594.00 Municipal \$145,851.00 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$218,594.00 Municipal \$145,851.00. Aforo Presupuestal Federal \$450.00, Municipal \$111.30. Los componentes del presente proyecto lo integran: Curso de bilingüismo y japonés Monto Federal \$70,152.00 Municipal \$46,788.00. Taller de derecho ciudadano Monto Federal \$131,647.00 Municipal \$87,785.00. Taller de prevención de violencia familiar Monto Federal \$16,795.00 Municipal \$11,318.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130400267367	Desarrollo Comunitario De La Colonia San José Terán, Tutula Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-03-00-04-59.63.65.66	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Tutula Gutiérrez	Colonia San José Terán	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$790,803	\$790,803	99.32	\$0	Taller	445	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$557,343.00 Municipal \$238,862.00 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$557,343.00 Municipal \$238,862.00. Aforo Presupuestal \$4,340.00, Municipal \$1,061.01. Los componentes del Proyecto lo integran los siguientes proyectos: Taller derechos humanos Monto Federal \$136,615.00 Municipal \$58,550.00. Taller equidad de genero Monto Federal \$121,240.00 Municipal \$51,960.00. Taller prevención adicciones Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. Taller prevención sexualidad Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130400267405	Desarrollo Comunitario En La Colonia San Pedro Progresivo, Tutula Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-31.38.40	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Tutula Gutiérrez	Colonia San Pedro Progresivo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,598	\$583,598	100.00	\$0	Taller	330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$350,160.00 Municipal \$233,440.00 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos Federal \$350,160.00 Municipal \$233,440.00. Aforo Presupuestal Federal \$0.00 Municipal \$1.44. Los componentes del presente proyecto lo integran: Taller de ecología Monto Federal \$59,456.00 Municipal \$33,664.00. Taller de medio ambiente Monto Federal \$134,832.00 Municipal \$89,888.00. Taller de nutrición familiar Monto Federal \$134,832.00 Municipal \$89,888.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
CHP00130400267530	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica En Varias Localidades, Tutula Gutiérrez.	2.2.5.-101-SH-05-00-22-001	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutula Gutiérrez		Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4,117	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es PDDP 2013. / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es PDDP (Programa de Desarrollo para Zonas Prioritarias) 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130400244596	Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente, Tutula Gutiérrez.	2.2.1.-101-SE-15-02-46-001	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Tutula Gutiérrez	Parque Deportivo Del Oriente	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Fisica	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$12,006,616	\$12,006,616	22.68	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del Rano 11 (CONADE). Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130400229733	Curso De Orientación Y Prevención Para La Migración De Riesgos, Tutula Gutiérrez.	1.7.2.-101-IRRD-02-01-04-045	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutula Gutiérrez		Subsidios	S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$75,307	\$75,307	98.17	\$0	Curso	240	100.00	100.00	Financiera: Aforo Presupuestal \$1,453.80. Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Mezcla de Recursos 60% Federal, 40% Municipal. Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130300216831	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal, Tutula Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-004	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutula Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,702,932	\$9,702,932	\$9,702,932	\$9,702,932	\$9,702,932	\$9,702,932	\$9,702,932	100.00	\$0	Policia	553,374	100.00	100.00	Financiera: Reducción del monto total del Proyecto de \$11,256,000.00 a \$9,702,932.00. Proyecto Finiquitado. / Fisica: Proyecto terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130300216918	Red Nacional De Telecomunicaciones, Tutula Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-001	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutula Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,082,981	\$7,082,981	\$7,082,981	\$7,082,981	\$7,082,981	\$7,082,981	\$7,082,981	100.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Aumento de Monto Total del Proyecto, de \$6,480,932.14 a \$7,082,981.99. Proyecto Finiquitado. / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00130300217001	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana, Tutula Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tutula Gutiérrez	Cobertura municipal	Tutula Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,506,791	\$4,506,791	\$4,506,791	\$4,506,791	\$4,506,791	\$4,506,791	\$4,506,791	100.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Reducción del Monto Total del Proyecto de \$4,511,718.60 a \$4,506,791.16. Proyecto Finiquitado. / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgan	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
									Ramo	(Programa Fondo Convector)						(Institución Ejecutora)	(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				% Avance	Reintegro	(Población)	Avance
CHP00130300212056	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-02-02-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,270,935	\$1,270,935	\$1,270,935	\$1,270,935	\$1,270,935	\$1,270,935	\$1,270,935	100.00	\$0	Policia	553,374	100.00	100.00	Financiera: Incremento del monto total del proyecto de \$1,270,934.28 a \$1,270,935.00. Proyecto Finitizado. / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222888	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Buenos Aires.	108-SE-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Buenos Aires	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	60.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15º. Poniente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Miravalle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	75.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222893	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Módulo I, Alianza Campesina.	108-SE-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Módulo I, Alianza Campesina	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$763,096	\$763,096	55.51	\$0	Metro Cuadrado	145	100.00	87.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222895	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Pomarosa.	108-SE-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$367,874	\$367,874	53.78	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	97.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				
CHP00130300222897	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Calvarium.	108-SE-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Calvarium	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	42.00	Financiera: Los \$170,788 ejercidos en el 3er. Trim. es el anticipo de obra. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Los \$170,788 ejercidos en el 3er. Trim. es el anticipo de la obra, monto que no se considera para la cuenta pública. Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222899	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura Y Calle Benito Juárez, Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chicoasen).	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Miravalle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$707,912	\$707,912	81.15	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	92.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP00130300222900	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Burócrata.	108-SE-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Burócrata	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$922,956	\$922,956	74.66	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	78.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP11130200167763	Construcción De Polideportivo «Bienestar». Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$80,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	55.00	62.00	Financiera: La obra tuvo un cierre anticipado. Proyecto Finitizado. / Fisica: La obra tuvo un cierre anticipado. / Registro: Obra Finitizada. Este recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167158	Reconstrucción De Mampostería Con Concreto Amado, Rehabilitación De Pasos De Zampazo Y Desazolve Tramo 6 Pte A Calle Central. Tuxtla Gutiérrez.	108-SD-03-02-38-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. Este recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				
CHP12130200167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-05-02-38-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,429,661	\$8,429,661	99.76	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				
CHP12130200167320	Construcción De Puente Vehicular El Ciprés Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La 6a. Calle Oriente Entre 3a. Norte Y Calle Ciprés. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-05-02-38-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,749,999	\$15,749,999	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.					
CHP12130200167345	Construcción De Puente Vehicular El Ciprés Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La Calle Ciprés Entre 10 A. Oriente Y Calle Faustino Miranda De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-05-02-38-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				
CHP12130200167396	Rehabilitación De Red De Acaantillado Sanitario De 45 Cms De Diámetro, Sa. Norte Entre 2a. Poniente Y 5a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SD-03-01-38-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	100.00	\$0	Metros Lineales	4,897	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Fisica: Obra Terminada. Las metas conexas de este proyecto son 208.04 metros lineales. / Registro: Obra Finitizada. Este recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167471	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Paso Limón.	108-SE-12-00-38-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paso Limón	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167494	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Bienestar Social.	108-SE-12-00-38-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Bienestar Social	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167518	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (16 Oriente Sur).	108-SE-12-00-38-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				
CHP12130200167540	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Fraccionamiento La Salle 2º Y 3º Sección.	108-SE-12-00-38-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento La Salle 2º Y 3º Sección	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.			
CHP12130200167584	Modernización Del Centro Urbano «Que Viva El Centro» 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,346,435	\$1,346,435	81.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pass a siguiente nivel.				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Periodo para el cual se otorgaron	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios		Observaciones		
									(Programa Fondo Convetivo)	(Institución Ejecutora)							(Ciclo Recurso)	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP12130200167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP12130200167621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 5a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$1,948,708	\$1,948,708	80.41	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP12130200167639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 5a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$705,333	\$705,333	76.90	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP12130200167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 5a. Y 1a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400265728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Pista De Atletismo Y Gimnasio Al Aire Libre (Primera Etapa).	2.4.1.-101-SE-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400265787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca).	2.4.2.-101-SE-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-SE-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400244261	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 19ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-SE-07-01-44-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	100.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada / Física: Obra concluida al 100 por ciento / Registro: Proyecto Finalizado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130400244292	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 13ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-SE-07-01-44-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	100.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada / Física: Obra Concluida al 100 por ciento / Registro: Obra Finalizada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

F15A. Última actualización: 31 de Marzo de 2014, información generada por: Héctor de la Cruz Solís, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Teléfono: 61 28195